

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年04月10日

計画の名称	淡路市下水道再構築・資質向上(3)(防災・安全)											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	淡路市											
計画の目標	長寿命化計画により計画的に老朽化施設の改築を進めるとともに、安全、安心、快適な暮らしを実現し、良好な水質環境を創造する。 集中豪雨の多発や南海地震(津波)に伴う被害リスクに対し、水害に強いまちを作る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,778	A	1,778	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	持続可能な下水道事業の実施を図るため、「ストックマネジメント計画」に基づき計画的かつ効率的な長寿命化対策を行う。 汚水処理施設の改築更新工事の実施(津名浄化センター、鶴崎中継ポンプ場、大磯中継ポンプ場及びマンホールポンプ場) 機械電気設備の改築更新工事実施 改築更新済設備数/改築更新が必要な設備数(機械:13設備、電気:55設備)	16%	31%	100%
2	雨水管理総合計画を策定する。 雨水管理総合計画の策定 雨水管理総合計画を策定する。	0件	0件	1件
3	一宮浄化センターの耐水化計画を策定する。 一宮浄化センターの耐水化計画の策定 一宮浄化センターの耐水化計画を策定する。	0件	0件	1件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	淡路市	直接	淡路市	管渠(汚水)	改築	淡路市ストックマネジメント計画	改築更新実施及び詳細設計	淡路市						1,684		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	淡路市	直接	淡路市	-	-	内水浸水リスクマネジメント推進事業	雨水管理総合計画策定 内水ハザードマップ作成 内水浸水想定区域図作成	淡路市						40		-	
	A07-003	下水道	一般	淡路市	直接	淡路市	-	-	津波耐水化計画	一宮浄化センター耐水化計画策定	淡路市						34		-	
	A07-004	下水道	一般	淡路市	直接	淡路市	-	-	耐震診断	淡路・東浦浄化センター外2耐震診断	淡路市						20		-	
												小計						1,778		
												合計						1,778		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
淡路市都市整備部下水道課が事業実施状況、指標の達成状況の確認及び評価を実施する。	令和8年4月
	公表の方法
	ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画により計画的に老朽化施設の改築を進めることで、施設を安定的に機能させることができる。 ストックマネジメント計画を策定することにより、効率かつ経済的に機能を維持することができる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続きライフサイクルコストの最小化を図るため、ストックマネジメント計画に基づき施設の持続的な管理、運営を行っていく。 集中豪雨の多発や南海地震（津波）に伴う被害リスクに対し、水害に強いまちを作る政策を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	実施率		
	最終目標値	100%	ストックマネジメントの実施計画変更に伴い事業内容の見直しを行ったため。
	最終実績値	0%	
2	策定率		
	最終目標値	1件	3年計画で実施中で1カ年が終わった。
	最終実績値	0件	
3	策定率		
	最終目標値	1件	一宮浄化センターの耐水化計画を策定できた。
	最終実績値	100件	