

高山最終処分場 維持管理記録（令和6年度）

地下水	調査地点名		観測孔H26（上流側）												最終処分場の 維持管理基準
	採取日		4月26日	5月13日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日		
	分析結果が得られた日		5月10日	6月11日	7月5日	8月2日	8月28日	9月26日	10月24日	12月2日	12月26日	2月6日	2月28日		
	電気伝導率	mS/m	35	37	25	26	24	28	31	47	34	35	37		異常がないこと

地下水	調査地点名		観測孔H26（下流側）												最終処分場の 維持管理基準
	採取日		4月26日	5月13日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日		
	分析結果が得られた日		5月10日	6月11日	7月5日	8月2日	8月28日	9月26日	10月24日	12月2日	12月26日	2月6日	2月28日		
	電気伝導率	mS/m	92	91	93	45	94	84	90	81	95	93	92		異常がないこと

放流水	調査地点名		浸出水処理施設内処理水ピット												最終処分場の 維持管理基準
	採取日		4月26日	5月13日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日		
	分析結果が得られた日		5月10日	6月11日	7月5日	8月2日	8月28日	9月26日	10月24日	12月2日	12月26日	2月6日	2月28日		
	水素イオン濃度		8.2	8.1	8.3	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2		5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量	mg/L	< 1.0	1.4	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.0	1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0		60以下
	化学的酸素要求量	mg/L	5.7	4.7	4.2	9.2	4.7	6.1	4.2	4.7	3.7	5.7	3.8		90以下
	浮遊物質	mg/L	1	2	< 1	2	1	2	2	1	< 1	1	< 1		60以下
	窒素含有量	mg/L	3.7	1.8	2.6	4.1	0.8	1.5	0.9	1.2	1.0	3.7	1.1		120以下

遮水工の定期点検 【点検基準：遮水効果が低下するおそれがないこと】

点検日	4月26日	5月13日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月28日	
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	

擁壁等の定期点検 【点検基準：擁壁等が損壊するおそれがないこと】

点検日	4月26日	5月13日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月28日	
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	

浸出液処理設備の定期点検 【点検基準：機能に異常がないこと】

点検日	4月26日	5月13日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月28日	
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	

異常時に措置を講じた年月日及び内容等

残余の埋立量の測定

測定日	平成12年12月埋立終了
結果	0m ³